Swietelsky-Faber GmbH, NL Surheim

Report - Inliner DN1600 GFK

Leistungen:

- 70m DN900
- 22m DN1400
- 42m DN1600
- 5 Schachtauskleidungen mit GFK -Platten
- Ableitfähige Beschichtung auf Schachtwände und Inlineroberfläche
- Arbeitsdauer 4 Tage

Ausrüstung:

- UV Liner Anlage Swietelsky-Faber 8 x DN1000 Watt
- UV Liner Anlage Prokasro 12 x 1000 Watt
- Jumbolichterkette Prokasro mit 6-fach Kern
- Hydraulisches Förderband
- Mobilkran
- Bauwerksanlage zur Kanalvorbereitung

Technische Daten:

- Inliner mit VE Harz wegen Temperaturen und chem. Belastung
- Wandstärke 9,5mm bei DN1600
- Inlinergewicht 91 kg/m → Gesamt 3,8to
- Inliner iMPREG GL13 mit Biege E-Modul >14.000 N/mm²
- Installationszeit DN1600 13h

Dipl. Ing. Hans C. Lehner
S w i e t e l s k y – F a b e r
GmbH Kanalsanierung

Swietelsky-Faber GmbH
Kanalsanierung
Helfau 16-18
83416 Saaldorf-Surheim

Zuständiger Ansprechpartner
auf der Baustelle:
Dipl. Ing. Lehner
erreichbar unter: 0170 925 95 38